

社会資本総合整備計画 事後評価書																
計画の名称	牛久市安全・安心な都市公園づくり															
計画の期間	平成 3 1 年度 ~ 令和 0 3 年度 (3年間)												重点配分対象の該当			
交付対象	牛久市															
計画の目標	本市には開設後 3 0 年以上経過した都市公園が多く、老朽化により安全確保が難しい公園施設が増えてきている。牛久市公園施設長寿命化計画に基づき老朽化した公園施設の改築・更新を行い、地域交流の場としてさらに多くの市民に利用されるよう、公園利用者の利便性・快適性の向上を図る。															
全体事業費（百万円）		合計（ A + B + C + D ）		90	A	90	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	R2当初	R3末
1	牛久市公園施設長寿命化計画に基づき、改築・更新した公園施設の割合の増加			
	改築・更新済みの公園施設の割合（％） （改築・更新済みの公園施設数） / （改築・更新が必要と位置付けられた公園施設数） × 100	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	牛久市	直接	牛久市	-	-	牛久市都市公園安全・安心対策事業	公園施設の改築・更新	牛久市	■	■	■			90		策定済		
												小計						90			
																			90		

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

牛久市建設部都市計画課において事後評価を実施

事後評価の実施時期

事業完了後

公表の方法

牛久市ホームページにおいて公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

老朽化した遊戯施設の更新を計画的に進めることで誰もが安全で安心して利用できる快適な公園を保つことができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

・次期整備計画においても、引き続き公園施設長寿命化計画に基づき、計画的な公園施設の改築・更新を行っていく。

案件番号：

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	牛久市公園施設長寿命化計画に基づき、改築・更新した公園施設の割合の増加		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	