

品質管理一覧表 (I)

工事番号 _____
 工事名 _____ ○○工事
 工期 年 月 日 ~ 年 月 日

事業所名 _____
 監督員 _____
 監督員 _____

受注者 _____
 現場代理人又は _____
 施工管理担当者 _____

監督職員名および押印を忘れずに。

現場代理人又は施工管理担当者名および押印を忘れずに。

工種	名称	細別	設計数量	単位	管理基準					試験及び管理結果			監督員 合 判 否 定		
					試験管理項目	試験管理対象数量	試験管理頻度	試験管理回数	試験管理方法	規格値	備考	試験管理回数		最大値 最小値	平均値 (結果値)
<p>工種・名称・細別・(設計)単位・管理基準等、空欄のないように記入すること。</p>															
<p>試験管理回数が管理基準未満とならないように。</p>															
<p>土木工事は、建設工事必携等による。 その他工事は、各仕様書・監理指針・施工計画書等に基づき適切に管理を行なう。</p>															
舗装工	基層	再生粗粒度 As t=5cm	220 1,480	m ² m ²	温度測定 (初転圧前)	188 t	随時	19	温度計	110℃ 以上	建設工事 必携 16-36	19	142 138	141	
<p>備考欄には、建設工事必携の参照ページ等、規格値の根拠資料を記入する。</p>															
<p>監督職員が合否判定を行なう。</p>															