

チ　ェ　ツ　ク　リ　ス　ト

検 査 項 目	チェックのポイント	確認欄
1. 流入管きょ及び放流管きょ勾配	汚物や汚水の停滞がないか。	
2. 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。	
3. 誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか。	
	雨水や工場廃水等が流入していないか。	
4. 升の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。	
5. 流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等により変形、破損のおそれはないか。	
6. かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	
7. 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。	
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。	
	コンクリートスラブが打たれているか。	
8. 漏水の有無	漏水が生じていないか。	
9. 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	
10. 接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
11. ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	空気の出方や水流に片寄りはないか。	
12. 消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	薬剤筒は傾いていないか。	
13. ポンプの設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼働状況	ポンプますに変形や破損はないか。	
	ポンプますに漏水のおそれはないか。	
	ポンプが2台以上設置されているか。	
	設計どおりの能力のポンプが設置されているか。	
	ポンプの固定が十分行われているか。	
	ポンプの取外しが可能か。	
	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。	
14. ブローワーの設置、稼働状況	防振対策がなされているか。	
	固定が十分行われているか。	
	アースはなされているか。	
	漏電のおそれはないか。	
浄化槽設置工事に關し、上記のとおり確認したことを証します。 年 月 日 担 当 浄 化 槽 設 備 士 氏 名 : 浄化槽設備士免状の交付番号 : 第		

※チェックリストは浄化槽設備士が施工現場においてチェックをしてください。

※該当しない項目は、チェックをしないでください。

施工状況写真に求められる要件

1. 浄化槽設備士が実地に監督していることが確認できる写真

- ・全景と浄化槽設備士、浄化槽工事業者登録票、工事名の書かれている黒板又はホワイトボードが同一写真内にあること

2. 浄化槽全体の写真

- ・本体に明記されているメーカー、型式、人槽等が確認できるもの

3. 基礎工事の状況を示す写真

- ・掘削完了（掘削深が分かるようにする）
- ・湧き水が出たらカマ場にて水中ポンプを使用している状況
- ・基礎砕石転圧完了（栗石地業の実施、長さ、幅、厚さが分かるようにする）
- ・基礎コンクリート（水平、長さ、幅、厚さが分かるようにする）

4. 据付工事の状況を示す写真

- ・保安工事（矢板など地盤の崩壊を防止する必要がある場合）
- ・浄化槽本体設置（水準器で水平を確認している所が分かるようにする）
- ・埋め戻し工事（埋め戻し、転圧状況が分かるようにする）
- ・埋め戻し完了

5. かさ上げ状況を示す写真

- ・かさ上げ工事（高さ30cm以内を明示する）
- ・マンホール蓋の高さからバルブ等の操作が可能であることが分かるようにする

6. 工事経過写真

- ・導入管、放流管、導入マス、放流マス工事（配管工事費の補助金を受ける場合は着工前、施工中、工事完了の写真を必ず撮影すること）
- ・上部スラブ配筋（スペーサーの設置が確認できるもの、鉄筋の間隔がスケール等で確認できるもの）
- ・上部スラブコンクリート（長さ、幅、厚さが確認できるもの）
- ・ブロワーの設置が確認できるもの
- ・ラベル（型式・認定番号が確認できるもの）
- ・着手前、施工中、工事完了の各工程を撮影すること
- ・工事実施に際しては、必ず交付申請書類記載の浄化槽設備士が立ち会うこと
- ・浄化槽設備士本人の顔、浄化槽工事業者登録票、工事名の看板が判読できるように写真を撮ること
- ・スケール等の目盛りが見えづらい場合は、近接撮影をするか黒板に記載、もしくは写真帳に文字で記載すること

※既存単独処理浄化槽等撤去費の補助金を受ける場合は上記要件を参考に着工前、掘削工事、撤去後、撤去物搬出のそれぞれの状況を撮影し、提出すること

※写真等に不備がある場合、補助金を交付できないことがあります