

令和 6・7 年度おくの義務教育学校施設一体型建設工事（工区 2 体育館・外構等工事）質疑回答書

牛久市教育委員会教育施設課

	質疑内容	回答
①	金抜き内訳書 A 建築工事 屋内運動場・武道場改修工事 3. 建具改修工事 a アルミ製建具 （武道場）（運動場）各 トップライト改修 カバー工法 8 ヶ所とありますが、外 部仕上表（OA-007）矩計図（OA-017～OA-020）も記載があ りません。どの部分でどの様な仕様でしょうか、ご教授く ださい。	OA-011 屋根伏せ図、各建屋中央部に位置しているトップライ ト排煙窓をカバー工法にて改修する。必要となる実測調査費用 は本工事に含むものとする。
②	1 階付属室 玄関天井改修について、天井伏図改修後 （OA-026）に木製ルーバー新設とありますが、内部仕上表 （OA-008）及び展開図（6）改修後（OA-039）の仕上はコン クリート打放し EP-G 塗装とあります。また内訳書にも木製 ルーバー新設は無く、内部仕上表を正と考えて良いでしょ うか。ご教授ください。	OA-008 内部仕上表及び OA-039 展開図(6)を正とする。
③	電気設備工事細目別内訳のアラーム付代表廊下灯及び復旧 ボタン（29 ページ（トイレ等呼出））が電気 0E-038 平面図 及び電気 0E-029 系統図に記載がございません。図面を正と して宜しいでしょうか？	ブザー付き廊下灯及び復旧ボタンは内訳書の通り設置するも のとする。

④	内訳書 内装改修工事 ユニット及びその他工事に既存家具 具取外し・再取り付けが運動場：2 か所、武道場：12 か所 とありますが図面に位置及び詳細の記載が有りませんので 詳細をご教授ください。	0A-049 図を正とし、新設流し台を除く家具を対象とする。 器具棚(器具庫)×2 台が運動場分、その他の 12 台が武道場分 とし、取外し床及び壁改修後に再取付けとする。
---	--	---