5・7国補牛久駅西口駅前広場トイレ設置工事質疑回答書

牛久市建設部都市計画課

	質疑内容	回答
1	図面番号 A17 ユニットトイレ工事において、外壁塗装仕上(凹凸状中粒吹付)、内部天井・壁塗装仕上(凹凸状小粒吹付)とありますが、屋根スラブ天端及び見附部は現場にてウレタン塗膜防水施工とし、スラブ見上げ部の仕上げ及び壁取り合いシーリングはユニット工事範囲で宜しいでしょうか、ご指示願います。 (基礎との取り合いシーリングは現場施工とする)	お見込みの通りです。
2	図面番号 E03 ハンドホール用の化粧蓋は既設撤去の上取付となっておりますが、具体的なデザインの指定はありますでしょうか、ご指示願います。	仕上げにインターロッキングブロックを使用できる化粧蓋と してください。
3	図面番号 A25~29 仮設計画図(参考図) 1.~5.の仮設計画図(参考図)がありますが、工事エリアの 規制期間及びB型バリケードの範囲及び設置方法について の変更等は可能でしょうか、道路使用等の申請許可時期に よって施工期間の変更が発生しますので、ご指示願いしま す。	提示している仮設計画図は参考図となるため、施工計画に合わせて範囲及び設置方法の変更は可能となりますので協議願います。