

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年2月27日
契約の相手方及び住所	菊水サトー建設(株) 茨城県牛久市栄町6-9
工 事 名	28国補街路第1号牛久駅東口街路改良工事
工 事 場 所	牛久市中央5丁目29
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>電線共同溝工 埋設管工 821m →1,064m          歩道仮復旧 196㎡ → 0㎡          街路改良工 歩道路盤工 654㎡ → 0㎡          歩道仮復旧 554㎡ → 0㎡          路面切削工 900㎡ → 0㎡          街路灯撤去再設置 0基 → 6基</p> <p>履行期間 H29.8.22~H30.2.28 → H29.8.22~H30.3.30</p>
工 事 期 間	平成29年8月22日 ~ 平成30年3月30日
契 約 金 額	86,400,000円(税込み)
変 更 金 額	△1,965,600円(税込み)
変更後の契約金額	84,434,400円(税込み)
変更契約理由	<p>東京電力との施工範囲の調整、歩行者通路の確保、車道舗装撤去方法の変更により、埋設管の増、歩道舗装撤去等の減、路面切削の減が生じたため。          また、電線共同溝関係企業との工程調整により工期が延長したことにより、履行期間を延長する必要が生じたため。</p>