

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年10月17日
契約の相手方及び住所	ヤマニ建設工業(株) 茨城県牛久市ひたち野東1-1-4
工 事 名	平成30年度ひたち野うしく中学校新築工事 (工区0 防火水槽工事)
工 事 場 所	牛久市東獺穴町1354-2他
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	敷き鉄板0→207㎡、作業時排水 発動発電機0→7日 履行期間91日→113日
工 事 期 間	平成30年8月2日 ～ 平成30年11月22日
契 約 金 額	8,532,000円(税込み)
変 更 金 額	540,000円(税込み)
変更後の契約金額	9,072,000円(税込み)
変更契約理由	大型クレーンによる施工の安全性を検討し、敷き鉄板を設置する。また、防火水槽の設置位置に地下水が出ているため、ポンプによる排水処理などを行うものである。ならびに杭打機の手配で不測の日数を要したため、工期を延長するものである。