

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年1月15日
契約の相手方及び住所	京浜築炉工業(株) 小名浜営業所 福島県いわき市小名浜字吹松6-2
工 事 名	平成30年度清掃工場焼却施設3号耐火物更新工事
工 事 場 所	牛久クリーンセンター (牛久市奥原町3550-2)
工 事 種 別	機械器具設置工事
変更工事概要	<ul style="list-style-type: none"> 耐火物更新範囲 6平方メートル追加 履行期間 28日間延長
工 事 期 間	平成30年10月11日 ~ 平成31年2月28日
契 約 金 額	26,265,600円 (税込み)
変 更 金 額	2,462,400円 (税込み)
変更後の契約金額	28,728,000円 (税込み)
変更契約理由	炉内の灰を除去する清掃を実施したところ焼却炉斜面一部(2×3m)で耐火物の浮き上がりや脱落が確認された。この状態で運転を再開すると広範囲で耐火物の脱落が発生し継続した運転が困難になるため、耐火物更新箇所の追加を行う。また、これに伴い履行期間の延長を行う。