

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年2月14日
契約の相手方及び住所	(有)邦光建設 茨城県牛久市下根町1234
工 事 名	30防交防災第2号交差点改良工事
工 事 場 所	牛久市下根町地内(市道2号線)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>工事延長 L=87.9m 舗装工 表層：605㎡→625㎡ 下層・上層路盤：65㎡ 不陸整正：484㎡ 排水構造物工 函渠型側溝：76m→78m 簡易土留工：58.4m 区画線：一式</p>
工 事 期 間	平成30年10月25日 ～ 平成31年3月15日
契 約 金 額	8,834,400円(税込み)
変 更 金 額	32,400円(税込み)
変更後の契約金額	8,866,800円(税込み)
変更契約理由	<p>出入口部分のアスファルト舗装の下にコンクリート舗装版があったため、コンクリートの取壊し処分工を追加する。また、道路の見通し改善のため、地権者の好意により生垣の移設と立木の伐採を実施し時間を要したため、工期を延長する。</p>