

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年2月25日
契約の相手方及び住所	手賀建設(株) 茨城県牛久市田宮2-45-6
工 事 名	30社総交公下第1-5号下町排水区調整池整備工事
工 事 場 所	牛久市牛久町地内(牛久町555番地他)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	調整池工 一式 掘削 1,500m ³ → 2,100m ³ 残土処理 1,400m ³ → 2,000m ³ 付帯工 一式
工 事 期 間	平成30年10月11日 ~ 平成31年3月29日
契 約 金 額	16,988,400円(税込み)
変 更 金 額	2,257,200円(税込み)
変更後の契約金額	19,245,600円(税込み)
変更契約理由	下町排水区調整は来年度以降も継続するため、池補助金の有効活用のために整備範囲を追加する。