

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年3月11日
契約の相手方及び住所	(有)丸栄興業 茨城県牛久市新地町384-2
工 事 名	1市単補修第1649号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市遠山町地内 (遠山集会所付近)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>           柵板 (1480×298×50) 24枚 → 56枚 増32枚            H鋼杭 (100×100×6×8 L=1500) 14本 → 22本 増8本            H鋼杭 (100×100×6×8 L=2000) 0本 → 6本 増6本            表層工 (再生密粒度 As13 t=4cm) 539㎡ → 580㎡ 増41㎡         </p>
工 事 期 間	令和元年11月21日 ~ 令和2年3月31日
契 約 金 額	3,850,000円 (税込み)
変 更 金 額	407,000円 (税込み)
変更後の契約金額	4,257,000円 (税込み)
変更契約理由	<p>           当該施工箇所に隣接する遠山川において、一部区間の補修が実施され、当該工事の起工時と地形が異なったため、道路かさ上げに必要となる土留めの設置延長を増やした。         </p>