

## 工事履行報告書

工事名	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>請負金額ベースでの工程進捗率とし、小数第1位まで記載する。</b> </div>						
工事場所							
請負業者名							
工期	平成31年 4月26日 ~令和2年 1月31日						
月別	予定工程% (変更後)	実施工程%	提出日	監督員	現場 代理人	主任(監理) 技術者	備考
H31年4月		0%	5月7日				
R1年5月		5%	6月3日				
R1年6月		8%	7月1日				
R1年7月	19.6%	14.5%	8月1日				
R1年8月	29.5%	21.5%					<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>予定工程と実施工程に大きな乖離が生じた場合は適宜、工程の見直しを図ること。</b> </div>
R1年9月	41.2%	30.3%					
R1年10月	55.2%	39.8%	11月 日				
R1年11月	74.7%	50.7%	12月2日	○	○	○	
R1年12月	97.6%						
R2年1月	100.0%						<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>押印を忘れずに行う。</b> </div>
(記事欄)							

※月毎に現場代理人、主任（監理）技術者が捺印したうえで提出し、監督職員は確認のうえ捺印し、請負業者に返却し管理するものとする。

## 工事履行報告書

工事名							
工事場所	<b>変更後の工期を上段に朱書きで記載する。</b>						
請負業者名							
工期	平成31年4月26日 ~ 令和2年3月31日 平成31年4月26日 ~ 令和2年1月31日						
月別	予定工程% (変更後)	実施工程%	提出日	監督員	現場 代理人	主任(監理) 技術者	備考
H31年4月	1% (1.0%)						
R1年5月	5% (3.5%)						
R1年6月	10.2% (8.6%)	8.6%	7月1日				
R1年7月	19.6% (14.5%)	14.5%	8月1日				
R1年8月	29.5% (21.5%)	21.5%	9月2日				
R1年9月	41.2% (30.3%)	30.3%	10月1日				
R1年10月	55.2% (39.8%)	39.8%	11月1日				
R1年11月	74.7% (50.7%)	50.7%	12月2日				
R1年12月	97.6% (60.1%)	60.1%	1月6日				第1回変更12/18
R2年1月	100% (81.4%)	81.5%	2月3日				
R2年2月	(95.8%)	97.0%	3月2日				
R2年3月	(100.0%)	100.0%	3月17日	○	○	○	
(記事欄)	<b>最終月は竣工届の受理日を提出日とし、工程進捗率100%とする。</b>						

※月毎に現場代理人、主任（監理）技術者が捺印したうえで提出し、監督職員は確認のうえ捺印し、請負業者に返却し管理するものとする。

工事起点～工事終点を望む

**写真タイトルは任意でよい。**

前 月

**写真は定点撮影が望ましいが、その月の代表的な工程写真を添付すればよい。  
現場に進捗がなかった場合も写真を添付すること。（前月と同様の写真でもよい）**

工事終点～工事起点を望む

今 月