

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年4月28日
契約の相手方及び住所	桂・手賀特定建設工事共同企業体 茨城県牛久市さくら台1-18-4
工 事 名	1社総交公下第1-2号下町排水区雨水管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市南4丁目1地内（籠田市民の森）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	発進立坑：12m鋼矢板から継矢板に変更 到達立坑：鋼矢板引抜きから残置
工 事 期 間	令和元年7月11日 ～ 令和2年5月29日
契 約 金 額	144,430,000円（税込み）
変 更 金 額	2,244,000円（税込み）
変更後の契約金額	146,674,000円（税込み）
変更契約理由	東京電力との協議で千葉県大雨災害により架空線移設工事の予定が見込めないことにより山留め工法を変更と鋼矢板引抜きが困難となり家屋に影響が多大となるため残置とする増額変更。