

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 3 年 1 2 月 1 7 日
契約の相手方及び住所	(株)板倉組 茨城県牛久市東大和田町 2 1 3
工 事 名	3 防安交第 1 号橋梁補修工事
工 事 場 所	牛久市牛久町地内（北浦跨線橋）
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	履行期間 当初 令和 3 年 8 月 1 9 日から令和 4 年 1 月 3 1 日 1 6 6 日 変更 令和 3 年 8 月 1 9 日から令和 4 年 3 月 3 1 日 2 2 5 日 5 9 日増 縁石工 当初（夜間施工） 2 1 . 0 m 変更（昼間施工） 2 1 . 0 m
工 事 期 間	令和 3 年 8 月 1 9 日 ～ 令和 4 年 3 月 3 1 日
契 約 金 額	2 6 , 2 9 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	△ 3 3 , 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	2 6 , 2 5 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	材料（埋設型伸縮装置）の納入時期を考慮し履行期間を変更する。また、夜間に予定していた一部（縁石）の作業を昼間施工とするため金額の変更となる。