

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年12月22日
契約の相手方及び住所	(株) 雄建 茨城県牛久市小坂町1910-7
工 事 名	5市単排水第1108号排水施設整備工事
工 事 場 所	牛久市岡見町地内(東岡見団地)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	門扉移設 2.0基 → 0.0基 (2.0基減) コンクリート舗装工 8.00㎡ → 5.80㎡ (2.20㎡減)
工 事 期 間	令和5年10月5日 ~ 令和6年2月29日
契 約 金 額	7,370,000円(税込み)
変 更 金 額	△550,000円(税込み)
変更後の契約金額	6,820,000円(税込み)
変更契約理由	本工事において宅地影響範囲を道路用地より1m見込んでいたが、地権者より最小限の改修におさめてほしい旨の要望があり、門扉の移設・舗装面積が減少したため。