

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和6年3月13日
契約の相手方及び住所	手賀建設(株) 茨城県牛久市田宮2-45-6
工 事 名	4社総交公下第1-1号・5社総交公下第1-2号 下町排水区雨水管渠布設合併工事
工 事 場 所	牛久市牛久町地内(北浦跨線橋西側)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>汚水管路土工</p> <p>掘削 136m³ → 0m³</p> <p>埋戻 99m³ → 0m³</p> <p>砂 24m³ → 0m³</p> <p>発生土運搬処理 24m³ → 0m³</p>
工 事 期 間	令和5年9月14日 ~ 令和6年3月29日
契 約 金 額	35,200,000円(税込み)
変 更 金 額	△594,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,606,000円(税込み)
変更契約理由	雨水管布設と汚水管移設を同時施工できたことによる土工数量の減による変更。