

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 3 日
契約の相手方及び住所	(株) ミヤモト開発 茨城県牛久市上柏田 3 - 4 0 - 2
工 事 名	6防交防災第517号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市上柏田4丁目地内（松ヶ丘団地）
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	殻運搬：37.0m³→ 47.0m³ 殻処分：88.0t →112.0t 工 期：令和6年7月4日から令和6年10月31日(120日間) →令和6年7月4日から令和6年11月29日(149日間)
工 事 期 間	令和 6 年 7 月 4 日 ～ 令和 6 年 1 1 月 2 9 日
契 約 金 額	2 0 , 8 5 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	5 8 3 , 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	2 1 , 4 3 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	一部既設舗装版が想定より厚かったため、手間と処分費を増額する。（設計 t=5cm→実測 t=15cm） また、二次製品（U字溝他）の材料調達に時間を要したため工期を延伸する。