

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和6年11月5日
契約の相手方及び住所	(株) 常信企業 茨城県牛久市下根町483-6
工 事 名	令和6年度 牛久第一中学校汚水ポンプ交換工事
工 事 場 所	牛久市柏田町1017
工 事 種 別	管工事
変 更 工 事 概 要	・撤去・設置吊上げ 作業足場 一式 吊上げ装置 一式 ・電源接続変更 プルボックス更新 1箇所 電源防水接続 2箇所
工 事 期 間	令和6年8月29日 ～ 令和7年3月31日
契 約 金 額	2,288,000円(税込み)
変 更 金 額	264,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,552,000円(税込み)
変 更 契 約 理 由	・水中ポンプの交換にあたり設計上のトラッククレーンでの引き上げが困難なため、ポンプ室での足場設置とウインチ等を使用した方法に変更するもの。 ・絶縁抵抗確保のためプルボックスの更新、電源接続部の防水レジンキットを使用した接続に変更するもの。