

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月9日
契約の相手方及び住所	(株) 常信企業 茨城県牛久市下根町483-6
工 事 名	令和6年度市営猪子住宅水中井戸ポンプ等更新工事
工 事 場 所	牛久市柏田町3039番地41
工 事 種 別	管工事
変 更 工 事 概 要	数量の変更 有価処分費(鉄くず) 900kg → 810kg 仕切弁 50A - 5K 1個 → 2個 仕切弁 20A - 5K (バルブBOX共) 0 → 1組 給水埋設(露出)配管 50A配管・接手工共 8m → 13m 40A " " 8m → 4m 30A " " 4m → 8m 20A " " 2m → 3m 配管用コア抜き 3箇所 → 0 追加工事 圧力計設置、安全弁、既設水栓柱撤去、塩素滅菌タンク更新・滅菌ポンプオーバーホール一式
工 事 期 間	令和6年9月12日 ～ 令和6年12月27日
契 約 金 額	5, 8 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	4 5 1, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	6, 2 8 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	圧力タンク更新による圧力計設置と安全弁の追加、給水埋設(露出)配管の変更に伴う配管・接手工の数量の増減、配管用コア抜きの数量減、既設水栓柱撤去、滅菌タンク更新・滅菌ポンプのオーバーホール追加で工事内容の変更。