

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月18日
契約の相手方及び住所	(有) ミーサン 茨城県牛久市牛久町102番地
工 事 名	6市単排水第1196号道路排水整備工事
工 事 場 所	牛久市牛久町地内(小磯家具建具店付近)
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	透水性アスファルト舗装工 0.0m² → 87.9m² 砕石舗装工 0.0m² → 2.7m² ラバーポール設置工 0本 → 1.0本 工期 令和6年12月27日まで → 令和7年2月28日まで
工 事 期 間	令和6年8月8日 ～ 令和7年2月28日
契 約 金 額	13,530,000円(税込み)
変 更 金 額	572,000円(税込み)
変更後の契約金額	14,102,000円(税込み)
変 更 契 約 理 由	工事内の舗装されていない箇所において、当初計画では埋設管を敷設した後に発生土で埋め戻し、舗装を行わない計画であったが、掘削したところ、ほぐされた土が泥状になり歩行が困難となった。地域住民から舗装の要望もあり、歩行者のために舗装工を追加するとともに工期を63日延長するものである。