

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和8年2月25日
契約の相手方及び住所	(株)高橋製作所 福島県いわき市内郷御台境町前田8-2
工 事 名	令和7年度清掃工場焼却施設3号集じん器(左側)修繕工事
工 事 場 所	牛久クリーンセンター(牛久市奥原町3550-2)
工 事 種 別	機械器具設置工事
変更工事概要	<p>【材料】 ろ布(φ164) 33本→138本</p> <p>【工事】 ろ布剥離 0本→105本</p>
工 事 期 間	令和7年11月7日 ~ 令和8年3月31日
契 約 金 額	61,820,000円(税込み)
変 更 金 額	5,049,000円(税込み)
変更後の契約金額	66,869,000円(税込み)
変更契約理由	集じん器で使用するろ布とリテーナー(鉄心)の固着によりろ布の交換本数が当初の設計よりも増加したため、変更契約を行う。